

質 疑 回 答 書

工事名 北本東分署仮眠室個室化工事

No. 1

番号	ページ等	質 疑 事 項	回 答
1	A-01	軽量鋼製建具・各階個室カームドア鍵有無及びマスターキーの確認	鍵は有りとする。鍵の仕様は内側サムターン錠、外側シリンダー錠とし、マスターキーも付帯とする。
2	A-06	各階個室カームドア H=1900 又 2000 自閉装置スペース(隠蔽)H=196 有 1・2 階共	1、2 階ともに、仮眠室入口ドア (LSD) については、自閉装置スペース(隠蔽)H=196 有とする。 なお、各個室 (KB) については、A-07 のとおりとする。
3	A-05 A-06	各階仮眠室出入口部廻り天井(下り壁軽鉄下地の為、全体やり替)壁床共部分補修の為、仕上げ色違い発生します。御了承ください。	了承
4	A-04	1 階仮設間仕切・2 階仮眠室出入口前仮設間仕切設置各々に仮設扉取付ます。 養生及び資材・作業員搬出入の為、御了承ください。	了承
5	A-04	1・2 階既存仮眠室パーテーション壁部撤去跡は、GL ボードビス穴跡ボンド補修後タッチアップ EP 補修で良いですか？	良い。

質 疑 回 答 書

工事名 北本東分署仮眠室個室化工事

No. 2

番号	ページ等	質 疑 事 項	回 答
6	A-04	仮設電気使用については、工事部位内ブレーカー付コンセント使用でご了承願います。	了承
7	A-04	仮設用水については、1 階男子トイレ及び洗面台を使用させていただきたいと思います。	了承
8	A-03	搬入路ガードフェンス H=1.8m の上部にシート張は必要ですか?(転倒防止対策)	必要
9	A-04	1 階仮設間仕切・2 階仮眠室出入口前仮設間仕切は軽鉄壁下地の上 PB 厚さ 12.5 張で良いですか?	良い。
10	A-04	1・2 階仮眠室に設置されている既存ベッド・ロッカー・その他什器備品の移動費は、別途で良いですか?	既存ベッド・ロッカー・その他什器備品の移動は、当組合の職員が行う。

質 疑 回 答 書

工事名 北本東分署仮眠室個室化工事

No. 3

番号	ページ等	質 疑 事 項	回 答
1 1	ユニット その他	室名札 1 階仮眠室、2 階仮眠室仕様	アクリル製、シルク印刷、平付の 200 角とする。
1 2	フック掛け	仕様を教えてください。	参考品は、杉田エースの J-1 フックとする。